

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月11日

計画の名称	(阿賀町)地域の防災拠点である道の駅の利便性向上のための施設整備												
計画の期間	令和06年度 ~ 令和07年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	阿賀町												
計画の目標	道の駅としての地域の観光拠点と、近年頻発する自然災害時(大雨、大雪)における、高速道路、国道の通行止め等通行規制が躊躇なく実施されるため、通行車両の回転場、待避所としての機能、利便性の向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	129	A	129	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	防災上の整備が必要な箇所のうち、2カ年(R6年度~R7年度)で整備が必要な箇所の「完了率」を100%にする。 整備が必要な箇所の完了率 整備が完了した箇所 / 2カ年で整備が必要な箇所 = 100%	R6 0%	R7 %	R7 100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R06	R07	R08	R09	R10			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	阿賀町	直接	阿賀町	市町村 道	修繕	(他)石間上島線	トイレ改修、駐車場整備	阿賀町						129		-
											小計						129		
											合計						129		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

阿賀町

事後評価の実施時期

令和8年3月

公表の方法

阿賀町ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

トイレを整備したことにより、「道の駅」利用者の利便性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

施設の利用実態調査や効果検証を行うなど、利用者の更なる利便性の向上に向け取り組みを推進する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%